

FLAMANVILLE - CNPE

ETABLISSEMENT: EDF

EXPLOITANT: EDF

RÉGION: Normandie

DÉPARTEMENT: MANCHE

COMMUNE: FLAMANVILLE

Deux réacteurs nucléaires de 1300 MWe en service. Premier couplage au réseau en 1985.

Données déclarées au 31/12/2018

Nature des déchets	Volume déclaré (en m ³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Grappes sources(5 unités)	-	-		AUTRES	S01
Grappes (autres que sources)(64 unités)	5,76	-		MA-VL	F2-2-03
Doigts de gants RIC(2 étuis)	0,102	-		MA-VL	F2-2-03
Crayons absorbants (AIC, Pyrex, Inox)(39 étuis)	18,096	-		MA-VL	F2-2-03
Crayons sources(2 étuis)	-	-		AUTRES	S01
Têtes de grappes (toutes)(19 étuis)	2,185	-		MA-VL	F2-2-03
Pièces métalliques diverses(3 étuis)	0,12	-		MA-VL	F2-2-03
Plastiques, caoutchouc	10,705	-		FMA-VC	F3-01
Plastiques, caoutchouc	6,557	-		FMA-VC	F3-7-01
Plastiques, caoutchouc	44,576	-		FMA-VC	F3-2-05
Métaux ferreux	4,049	-		FMA-VC	F3-7-02
Métaux ferreux	24,578	-		TFA	TFA
Métaux ferreux	25,553	-		FMA-VC	F3-2-05
Métaux non ferreux	2,512	-		FMA-VC	F3-2-15
Métaux non ferreux	32,65	-		TFA	TFA
Gravats	11,339	-		TFA	TFA
Filtres d'eau	2,579	-		FMA-VC	F3-01
Filtres d'eau	32,328	-		FMA-VC	F3-2-05
Filtres de ventilation	2,4	-		TFA	TFA
Pièges à iode, charbon actif	13,257	-		TFA	TFA
Concentrats d'évaporation	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Boues séchées	27,143	-		TFA	TFA
Huiles	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Solvants	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Résines actives	59,696	-		FMA-VC	F3-2-03
Silice, sable, corindon, grenaille	7,421	-		TFA	TFA
Amiante	56,04	-		TFA	TFA
Piles, batteries	5,586	-		TFA	TFA
Liquides organiques	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Résines échangeuses d'ions APG	3,47	-		FMA-VC	F3-7-01
Résines échangeuses d'ions APG	70,442	-		TFA	TFA
Déchets électriques et électroniques	1,574	-		TFA	TFA
Bois seul, flexel	-	-		FMA-VC	F3-7-01
Fûts métalliques de 200 litres(158 F1)	21,377	-		FMA-VC	F3-01

Nature des déchets	Volume déclaré (en m ³ équivalent conditionné)	Activité déclarée (en MBq)	Radionucléides	Catégorie	Famille
Coques béton de 2 m ³ (15 C1)	30	-		FMA-VC	F3-2-03
Coques béton de 2 m ³ (53 C1)	106	-		FMA-VC	F3-2-05
Coques béton de 1,2 m ³ (60 C4)	73,8	-		FMA-VC	F3-2-05
Fûts plastiques de 200 litres(686 F6)	10,839	-		FMA-VC	F3-7-01
Caissons métalliques de 4 m ³ (1 CM4M3)	0,248	-		FMA-VC	F3-7-02
Caissons métalliques de 7,5 m ³ (8 CS7.5M3)	3,72	-		FMA-VC	F3-7-02
Big bags de 1 m ³ (71 BB1)	71	-		TFA	TFA
Big-bags de 1 m ³ (1 BB1)	1	-		TFA	TFA
Casiers de 2,66 m ³ (14 CA2)	37,24	-		TFA	TFA
Casiers de 2,66 m ³ (8 CA2)	21,28	-		TFA	TFA
Fûts métalliques de 200 litres(18 F1)	3,78	-		TFA	TFA
Caissons métalliques de 8 m ³ (4 CM8M3)	1,984	-		FMA-VC	F3-7-02
Casiers de 1,33 m ³ (6 CA1)	7,98	-		TFA	TFA
Casiers de 1,33 m ³ (5 CA1)	6,65	-		TFA	TFA